



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



2018 - 2021
JUNTOS TRANSFORMANDO NUESTRO MUNICIPIO



Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero

4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR DE MANERA ACUMULADA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, FORMATO OP-3.

0018

Ente público municipal: Cuetzala del Progreso, Gro

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Formulario OP-3

No. Proy.	Calificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Contorno	Modalidad de ejecución	Número de beneficiarios	Número de contrato	Autantía	Modificatoria	Complementaria	Derivada	Pagada	Subsidio	Financ.	% de Avance
1	DIRECTA	APPO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	CUAUHUTLA	CONVENIO	840 HAB	S/N	\$ 221,500.00	\$ 221,500.00	\$ 221,500.00	\$ 221,500.00	\$ 221,500.00	\$ -	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE JUNTA DE CONDUCCIÓN EN ENERGÍA SOLAR	SAN LUIS	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	130 HAB	MCP-OP-GRD-003-2020	\$ 623,000.04	\$ 623,000.04	\$ 623,000.04	\$ 623,000.04	\$ 623,000.04	\$ -	100.00%	100.00%
		IRE: Infraestructura Básica del Sector Educativo				Subtotal por rubro		\$ 844,500.04	\$ 844,500.04	\$ 844,500.04	\$ 844,500.04	\$ 844,500.04	\$ -		
3	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEPH ORTIZ DE DOMINGUEZ"	CUAUHUTLA	CONTRATO INVITACION A TRES	150 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-016-2020	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ -	100.00%	100.00%
4	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ Y VIDA"	TUQUADOLCO	CONTRATO INVITACION A TRES	200 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-011-2020	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ -	100.00%	100.00%
5	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	TUQUADOLCO	CONTRATO INVITACION A TRES	200 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-012-2020	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ -	100.00%	100.00%
6	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	AHUACOTITLA	CONTRATO INVITACION A TRES	60 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-015-2020	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ -	100.00%	100.00%
7	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "TAMUÑO ZARATE"	TUQUADOLCO	CONTRATO INVITACION A TRES	80 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-014-2020	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ -	100.00%	100.00%
8	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "TAMUÑO ZARATE"	TUQUADOLCO	CONTRATO INVITACION A TRES	150 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-013-2020	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ 900,002.04	\$ -	100.00%	100.00%
9	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUZMAYO CABRERA DEL RIO"	TUQUADOLCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	80 ALUMNOS	MCP-OP-GRD-008-2020	\$ 253,555.20	\$ 253,555.20	\$ 253,555.20	\$ 253,555.20	\$ 253,555.20	\$ -	100.00%	100.00%
		MEV: Mejoramiento de Vialidad				Subtotal por rubro		\$ 5,796,002.04	\$ 5,796,002.04	\$ 5,796,002.04	\$ 5,796,002.04	\$ 5,796,002.04	\$ -		
10	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍO EN COCINAS	CHILACACHAPA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	119 HAB	MCP-OP-GRD-019-2020	\$ 198,550.00	\$ 198,550.00	\$ 198,550.00	\$ 198,550.00	\$ 198,550.00	\$ -	100.00%	100.00%
11	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍO EN VIVIENDAS	CHILACACHAPA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	128 HAB	MCP-OP-GRD-020-2020	\$ 345,811.20	\$ 345,811.20	\$ 345,811.20	\$ 345,811.20	\$ 345,811.20	\$ -	100.00%	100.00%
12	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍO EN VIVIENDAS	TUQUADOLCO	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	144 HAB	MCP-OP-GRD-005-2020	\$ 510,483.20	\$ 510,483.20	\$ 510,483.20	\$ 510,483.20	\$ 510,483.20	\$ -	100.00%	100.00%
13	DIRECTA		EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	CHILACACHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	108 HAB	MCP-OP-GRD-021-2020	\$ 66,980.00	\$ 66,980.00	\$ 66,980.00	\$ 66,980.00	\$ 66,980.00	\$ -	100.00%	100.00%
14	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE PISO FRÍO EN VIVIENDAS	CHILACACHAPA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	222 HAB	MCP-OP-GRD-022-2020	\$ 386,650.00	\$ 386,650.00	\$ 386,650.00	\$ 386,650.00	\$ 386,650.00	\$ -	100.00%	100.00%
						Subtotal por rubro		\$ 1,508,024.40	\$ 1,508,024.40	\$ 1,508,024.40	\$ 1,508,024.40	\$ 1,508,024.40	\$ -		
						Subtotal Hoja		\$ 8,001,073.28	\$ 8,001,073.28	\$ 8,001,073.28	\$ 8,001,073.28	\$ 8,001,073.28	\$ -		



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

Autógrafa:
Lc. Elizabeth Mendoza Damascio
Presidente Municipal

Elaboró:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

Elaboró:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
**TESORERÍA
MUNICIPAL**
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

Elaboró:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
**SECRETARÍA
MUNICIPAL**
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

Elaboró:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2018-2021

0019

Ente público municipal: Cuetzala del Progreso, Gro

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Pro.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colima	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de beneficiarios	Anticipo	Modificado	Comprometido	Desembolsado	Pagado	Subsidio	% de Avance Físico
15	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS EN VIVIENDAS	CHILACACHA		CONTRATO INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-025-2020	252 HAB	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ -	100.00%
							Subtotal por rubro	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ 877,800.00	\$ -	
16	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SARRIANA	TIANGUILO		CONTRATO INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-004-2020	120 HAB	\$ 1,095,897.98	\$ 1,095,897.98	\$ 1,095,897.98	\$ 1,095,897.98	\$ 1,095,897.98	\$ -	100.00%
17	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE ZAPATA	TIANGUILO		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-004-2020	42 HAB	\$ 361,476.94	\$ 361,476.94	\$ 361,476.94	\$ 361,476.94	\$ 361,476.94	\$ -	100.00%
18	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENIZO SUSTANANTE	CUETZALA DEL PROGRESO		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-005-2020	60 HAB	\$ 736,144.87	\$ 736,144.87	\$ 736,144.87	\$ 736,144.87	\$ 736,144.87	\$ -	100.00%
19	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN	ARTIANKA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-006-2020	42 HAB	\$ 277,886.00	\$ 277,886.00	\$ 277,886.00	\$ 277,886.00	\$ 277,886.00	\$ -	100.00%
20	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS	ARTIANKA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-002-2020	45 HAB	\$ 292,886.00	\$ 292,886.00	\$ 292,886.00	\$ 292,886.00	\$ 292,886.00	\$ -	100.00%
21	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLEMENTE MARGITE	ARTIANKA		CONTRATO INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-008-2020	120 HAB	\$ 1,095,731.36	\$ 1,095,731.36	\$ 1,095,731.36	\$ 1,095,731.36	\$ 1,095,731.36	\$ -	100.00%
22	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INTIN AL PUEBLO	TACACUPA		CONTRATO INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-008-2020	797 HAB	\$ 1,495,998.18	\$ 1,495,998.18	\$ 1,495,998.18	\$ 1,495,998.18	\$ 1,495,998.18	\$ -	100.00%
23	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE ZAPATA	TACACUPA		CONTRATO INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-008-2020	160 HAB	\$ 1,824,443.56	\$ 1,824,443.56	\$ 1,824,443.56	\$ 1,824,443.56	\$ 1,824,443.56	\$ -	100.00%
24	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NÚÑEZ	SAN FRANCISCO LAGUNITA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-017-2020	80 HAB	\$ 526,240.26	\$ 526,240.26	\$ 526,240.26	\$ 526,240.26	\$ 526,240.26	\$ -	100.00%
25	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLEÓN DEL CENIZO	SAN FRANCISCO LAGUNITA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-017-2020	80 HAB	\$ 899,800.40	\$ 899,800.40	\$ 899,800.40	\$ 899,800.40	\$ 899,800.40	\$ -	100.00%
26	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEYES DE SAN LAGUNITA	SAN FRANCISCO LAGUNITA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-018-2020	70 HAB	\$ 436,805.83	\$ 436,805.83	\$ 436,805.83	\$ 436,805.83	\$ 436,805.83	\$ -	100.00%
27	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO MANANTIALES	TACACUPA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-005-2020	60 HAB	\$ 240,338.16	\$ 240,338.16	\$ 240,338.16	\$ 240,338.16	\$ 240,338.16	\$ -	100.00%
28	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MUÑOZ	TACACUPA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-051-2020	60 HAB	\$ 361,210.47	\$ 361,210.47	\$ 361,210.47	\$ 361,210.47	\$ 361,210.47	\$ -	100.00%
29	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	TACACUPA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-015-2020	66 HAB	\$ 862,488.06	\$ 862,488.06	\$ 862,488.06	\$ 862,488.06	\$ 862,488.06	\$ -	100.00%
30	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MUÑOZ	CHILACACHA		CONTRATO INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GR-002-2020	180 HAB	\$ 930,078.85	\$ 930,078.85	\$ 930,078.85	\$ 930,078.85	\$ 930,078.85	\$ -	100.00%
31	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA DEL CENIZO	CHILACACHA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		50 HAB	\$ 210,841.61	\$ 210,841.61	\$ 210,841.61	\$ 210,841.61	\$ 210,841.61	\$ -	100.00%
32	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINK PAIL	MIXIANKA		CONTRATO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		62 HAB	\$ 842,521.87	\$ 842,521.87	\$ 842,521.87	\$ 842,521.87	\$ 842,521.87	\$ -	100.00%
							Subtotal por rubro	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ -	
							Subtotal hoja	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ 12,323,216.13	\$ -	

Elaboró: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Validó: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

Lic. Elías Domínguez Damascón, Hctor Salgado Ribador
Presidente Municipal PROGRESO, GRO. SINDICATURA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021

0020

Ente público municipal: Cuetzala del Progreso, Gro

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2020

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Identificación	Anticipo	Modificación	Compromiso	Demorada	Ejecución	Pagado	Subejecución	% de avance
33	COMPLEMENTARIA	LIBRE Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEGUNDA DEL RENITE	CHILACAPANA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	78 HAB	\$ 564,626.21	\$ 564,626.21	\$ 564,626.21	\$ 564,626.21	\$ 564,626.21	\$ 564,626.21	\$ -	100.00%
34	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMIRO MANUEL ALTAMIRANO	AJUTZITLA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	40 HAB	\$ 428,775.06	\$ 428,775.06	\$ 428,775.06	\$ 428,775.06	\$ 428,775.06	\$ 428,775.06	\$ -	100.00%
35	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MAZERO	AJUTZITLA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	36 HAB	\$ 242,190.83	\$ 242,190.83	\$ 242,190.83	\$ 242,190.83	\$ 242,190.83	\$ 242,190.83	\$ -	100.00%
36	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	AJUTZITLA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	58 HAB	\$ 648,451.36	\$ 648,451.36	\$ 648,451.36	\$ 648,451.36	\$ 648,451.36	\$ 648,451.36	\$ -	100.00%
37	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE SAN GUERERO	FRANQUEO	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	90 HAB	\$ 728,241.81	\$ 728,241.81	\$ 728,241.81	\$ 728,241.81	\$ 728,241.81	\$ 728,241.81	\$ -	100.00%
38	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL SAN BENITO RAMÍREZ 3RA ETAPA	FRANQUEO	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	200 HAB	\$ 1,734,001.77	\$ 1,734,001.77	\$ 1,734,001.77	\$ 1,734,001.77	\$ 1,734,001.77	\$ 1,734,001.77	\$ -	100.00%
39	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE BUCAR	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	300 HAB	\$ 488,587.50	\$ 488,587.50	\$ 488,587.50	\$ 488,587.50	\$ 488,587.50	\$ 488,587.50	\$ -	100.00%
40	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	TALCAPOPA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		450 HAB	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ -	100.00%
41	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	CHILACAPANA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		780 HAB	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ 488,555.71	\$ -	100.00%
42	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE CANCHAL DE BASQUETEBOL	ORO DE AGUA	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	51 HAB	\$ 372,103.76	\$ 372,103.76	\$ 372,103.76	\$ 372,103.76	\$ 372,103.76	\$ 372,103.76	\$ -	100.00%
43	COMPLEMENTARIA		REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	TANQUEILCO	CONTRATO ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MCP-OP-GR-008-2020	170 HAB	\$ 331,252.80	\$ 331,252.80	\$ 331,252.80	\$ 331,252.80	\$ 331,252.80	\$ 331,252.80	\$ -	100.00%
Resumen por rubro								\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ -	
Subtotal hoja								\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ 6,537,342.32	\$ -	
Total FISM-DF								\$ 27,886,877.73	\$ 27,886,877.73	\$ 27,886,877.73	\$ 27,886,877.73	\$ 27,886,877.73	\$ 27,886,877.73	\$ -	



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
ADMINISTRACIÓN
2018-2021



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
PROG. SINDICATURA
SINDICATURA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2018-2021




AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2018-2021
CHILACAPANA



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN
2018-2021
CHILACAPANA



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2018-2021



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN
2018-2021