

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir de manera acumulada todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa anual de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero,

**Formato OP-3.**

0031

Municipio: CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prop.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIRECTA	APD: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	TIANQUIZOLCO	CONVENIO		114 HAB. 35 VIVIENDAS	\$ 1,926,775.00	\$ 1,926,775.00	\$ 1,926,775.00	\$ 1,926,775.00	\$ 1,926,775.00	\$ 1,926,775.00	\$ -	100.00%	100.00%
		IBE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA SECUNDARIA "JAIIME TORRES BODET"	CHILACACHAPA	ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-033-2021	150 ALUMNOS. 42 VIVIENDAS	\$ 909,082.94	\$ 909,082.94	\$ 909,082.94	\$ 909,082.94	\$ 909,082.94	\$ 909,082.94	\$ -	100.00%	100.00%
		MEV: Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COCHAS	APTILANCA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-010-2021	116 HAB. 34 VIVIENDAS	\$ 506,657.80	\$ 506,657.80	\$ 506,657.80	\$ 506,657.80	\$ 506,657.80	\$ 506,657.80	\$ -	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS	APTILANCA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-019-2021	41 HAB. 12 VIVIENDAS	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ -	100.00%	100.00%
4	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUFIAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS	APTILANCA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-017-2021	106 HAB. 31 VIVIENDAS	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ -	100.00%	100.00%
5	DIRECTA		CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDAS	APTILANCA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-020-2021	71 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 522,900.00	\$ 522,900.00	\$ 522,900.00	\$ 522,900.00	\$ 522,900.00	\$ 522,900.00	\$ -	100.00%	100.00%
6	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COCHAS	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-020-2021	76 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 312,935.70	\$ 312,935.70	\$ 312,935.70	\$ 312,935.70	\$ 312,935.70	\$ 312,935.70	\$ -	100.00%	100.00%
7	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-021-2021	33 HAB. 9 VIVIENDAS	\$ 268,230.80	\$ 268,230.80	\$ 268,230.80	\$ 268,230.80	\$ 268,230.80	\$ 268,230.80	\$ -	100.00%	100.00%
8	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUFIAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADUJICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-011-2021	109 HAB. 30 VIVIENDAS	\$ 126,600.00	\$ 126,600.00	\$ 126,600.00	\$ 126,600.00	\$ 126,600.00	\$ 126,600.00	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro								\$ 2,226,784.00	\$ 2,226,784.00	\$ 2,226,784.00	\$ 2,226,784.00	\$ 2,226,784.00	\$ -	100.00%	100.00%	
Subtotal hoja								\$ 5,061,642.84	\$ 5,061,642.84	\$ 5,061,642.84	\$ 5,061,642.84	\$ 5,061,642.84	\$ -	100.00%	100.00%	



**PRESIDENTE**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

**Elaboró:**  
 Gabriel Najera Miranda  
 Director de Obras Públicas



**REVISOR**  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
 CONTROL INTERNO  
 ADMINISTRACIÓN

**Elaboró:**  
 Lic. Gustavo Salgado Bahena  
 Tesorero Municipal

0032



Municipio: CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prop.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
24	DIRECTA	MEY: Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	INDOLNAL	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-001-2021	60 HAB. 20 VIVIENDAS	\$ 84,400.00	\$ 84,400.00	\$ 84,400.00	\$ 84,400.00	\$ 84,400.00	\$ 84,400.00	\$ -	100.00%	100.00%
25	DIRECTA		CONSTRUCCION DE Pisos FIRME EN VIVIENDAS	INDOLNAL	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-002-2021	45 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 307,005.00	\$ 307,005.00	\$ 307,005.00	\$ 307,005.00	\$ 307,005.00	\$ 307,005.00	\$ -	100.00%	100.00%
26	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS	INDOLNAL	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-016-2021	12 HAB. 4 VIVIENDAS	\$ 119,213.60	\$ 119,213.60	\$ 119,213.60	\$ 119,213.60	\$ 119,213.60	\$ 119,213.60	\$ -	100.00%	100.00%
27	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	TILACACQUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-034-2021	78 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ 63,300.00	\$ -	100.00%	100.00%
28	DIRECTA		CONSTRUCCION DE Pisos FIRME EN VIVIENDAS	TILACACQUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-005-2021	290 HAB. 56 VIVIENDAS	\$ 1,146,152.00	\$ 1,146,152.00	\$ 1,146,152.00	\$ 1,146,152.00	\$ 1,146,152.00	\$ 1,146,152.00	\$ -	100.00%	100.00%
29	DIRECTA		CONSTRUCCION DE Pisos FIRME EN COCINAS	TILACACQUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2021	20 HAB. 4 VIVIENDAS	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	\$ -	100.00%	100.00%
30	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	OIDO DE AGUA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-015-2021	23 HAB. 6 VIVIENDAS	\$ 25,320.00	\$ 25,320.00	\$ 25,320.00	\$ 25,320.00	\$ 25,320.00	\$ 25,320.00	\$ -	100.00%	100.00%
31	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	SAN LUIS	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-035-2021	36 HAB. 6 VIVIENDAS	\$ 33,760.00	\$ 33,760.00	\$ 33,760.00	\$ 33,760.00	\$ 33,760.00	\$ 33,760.00	\$ -	100.00%	100.00%
32	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-041-2021	340 HAB. 65 VIVIENDAS	\$ 358,700.00	\$ 358,700.00	\$ 358,700.00	\$ 358,700.00	\$ 358,700.00	\$ 358,700.00	\$ -	100.00%	100.00%
33	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	TIANGUIZULCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-042-2021	114 HAB. 31 VIVIENDAS	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ 130,820.00	\$ -	100.00%	100.00%
34	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COCINAS	TIANGUIZULCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-044-2021	33 HAB. 9 VIVIENDAS	\$ 134,115.30	\$ 134,115.30	\$ 134,115.30	\$ 134,115.30	\$ 134,115.30	\$ 134,115.30	\$ -	100.00%	100.00%
35	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS	TIANGUIZULCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-045-2021	43 HAB. 6 VIVIENDAS	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ 357,640.80	\$ -	100.00%	100.00%
36	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ESTUJAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDAS	CUAUTLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-043-2021	318 HAB. 72 VIVIENDAS	\$ 303,840.00	\$ 303,840.00	\$ 303,840.00	\$ 303,840.00	\$ 303,840.00	\$ 303,840.00	\$ -	100.00%	100.00%
37	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS	CHIACACHIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-056-2021	137 HAB. 50 VIVIENDAS	\$ 1,460,170.00	\$ 1,460,170.00	\$ 1,460,170.00	\$ 1,460,170.00	\$ 1,460,170.00	\$ 1,460,170.00	\$ -	100.00%	100.00%
38	UNIDIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN COCINAS	CHIACACHIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-060-2021	179 HAB. 45 VIVIENDAS	\$ 670,576.50	\$ 670,576.50	\$ 670,576.50	\$ 670,576.50	\$ 670,576.50	\$ 670,576.50	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro								\$ 6,274,813.20	\$ 6,274,813.20	\$ 6,274,813.20	\$ 6,274,813.20	\$ 6,274,813.20	\$ 6,274,813.20	\$ -	100.00%	100.00%

**Autorizó:**

**RICARDO MENDOZA DAMAZO**  
Lic. Ricardo Mendoza Damazo  
H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO  
ADMINISTRACION 2021 - 2024

**Elaboró:**

**ROBERTO OCAMPO DAMAZO**  
Lic. Roberto Ocampo Damazo  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO  
ADMINISTRACION 2021 - 2024

**Revisó:**

**MANUEL VALEZ BRASILEJO**  
AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.  
ORGANO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRACION



