



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



2021-2024
JUNTOS TRANSFORMANDO NUESTRO MUNICIPIO



Ayuntamiento Constitucional
de
Cuetzala del Progreso Guerrero


CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO

CUENTA PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2022

4.6.3.

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, **FORMATO OP-3.**



Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Finan.
APD: Agua Potable																	
1	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TIANQUIZOLCO	CONVENIO		CAPASEG	367 HAB, 100 VIVIENDAS	\$ 819,556.79	\$ 819,556.79	\$ 819,556.79	\$ 819,556.79	\$ 819,556.79	\$ 819,556.79	\$ -	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA	CUETZALA PROGRESO	DEL ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-002-2022	MARTHA YASMITH ADAME MILLAN	209 HAB, 70 VIVIENDAS	\$ 1,193,199.00	\$ 1,193,199.00	\$ 1,193,199.00	\$ 1,193,199.00	\$ 1,193,199.00	\$ 1,193,199.00	\$ -	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA	MICHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	44 HAB, 08 VIVIENDAS	\$ 1,242,270.00	\$ 1,242,270.00	\$ 1,242,270.00	\$ 1,242,270.00	\$ 1,242,270.00	\$ 1,242,270.00	\$ -	100.00%	100.00%
4	DIRECTA		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CUETZALA PROGRESO	DEL ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-024-2022	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DIMEMI	100 HAB, 25 VIVIENDAS	\$ 164,578.36	\$ 164,578.36	\$ 164,578.36	\$ 164,578.36	\$ 164,578.36	\$ 164,578.36	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 3,419,604.15	\$ 3,419,604.15	\$ 3,419,604.15	\$ 3,419,604.15	\$ 3,419,604.15	\$ 3,419,604.15	\$ -		
DRE: Drenaje y Letrinas																	
5	DIRECTA		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CUETZALA PROGRESO	DEL ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-026-2022	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DIMEMI	82 HAB, 24 VIVIENDAS	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ -	0.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ 402,984.60	\$ -		
IBE: Infraestructura Basica del Sector educativo																	
6	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ	AIXOTITLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-008-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	130 HAB, 30 VIVIENDAS	\$ 575,766.29	\$ 575,766.29	\$ 575,766.29	\$ 575,766.29	\$ 575,766.29	\$ 575,766.29	\$ -	100.00%	100.00%
7	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 173	TLACAQUIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-025-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	70 HAB, 30 VIVIENDAS	\$ 1,350,460.93	\$ 1,350,460.93	\$ 1,350,460.93	\$ 1,350,460.93	\$ 1,350,460.93	\$ 1,350,460.93	\$ -	100.00%	100.00%
8	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 173	TLACAQUIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-012-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	70 HAB, 30 VIVIENDAS	\$ 550,732.31	\$ 550,732.31	\$ 550,732.31	\$ 550,732.31	\$ 550,732.31	\$ 550,732.31	\$ -	100.00%	100.00%
9	DIRECTA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	APETLANCA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-010-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	70 HAB, 35 VIVIENDAS	\$ 207,001.25	\$ 207,001.25	\$ 207,001.25	\$ 207,001.25	\$ 207,001.25	\$ 207,001.25	\$ -	100.00%	100.00%
10	DIRECTA		REHABILITACION DE DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMOS"	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-013-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	209 HAB, 60 VIVIENDAS	\$ 245,121.46	\$ 245,121.46	\$ 245,121.46	\$ 245,121.46	\$ 245,121.46	\$ 245,121.46	\$ -	100.00%	100.00%
11	DIRECTA		REHABILITACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR "TIERRA Y LIBERTAD"	TIANQUIZOLCO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-009-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	119 HAB, 30 VIVIENDAS	\$ 390,815.24	\$ 390,815.24	\$ 390,815.24	\$ 390,815.24	\$ 390,815.24	\$ 390,815.24	\$ -	100.00%	100.00%
			CONSTRUCCION DE TECHADO PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYUTLA"	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-011-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	140 HAB, 40 VIVIENDAS	\$ 307,871.24	\$ 307,871.24	\$ 307,871.24	\$ 307,871.24	\$ 307,871.24	\$ 307,871.24	\$ -	100.00%	100.00%
			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	APETLANCA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-014-2022	JUAN CARBAJAL GODINEZ	100 HAB, 50 VIVIENDAS	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 5,027,768.72	\$ 5,027,768.72	\$ 5,027,768.72	\$ 5,027,768.72	\$ 5,027,768.72	\$ 5,027,768.72	\$ -		
Subtotal hoja									\$ 8,850,357.47	\$ 8,850,357.47	\$ 8,850,357.47	\$ 8,850,357.47	\$ 8,850,357.47	\$ 8,850,357.47	\$ -		



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidente Municipal
2021 - 2024

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
C. Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
Elaboró: C. Rubén Ocampo Damacio
Director de Obras Públicas

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
Elaboró: Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organó de Control Interno



Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de L. Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Finan.	
		URB: Urbanización																
29	COMPLEMENTARIA		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO	CUETZALA PROGRESO	DEL ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-023-2022	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA OLMEMI	240 HAB, 60 VIVIENDAS	\$ 1,686,914.00	\$ 1,686,914.00	\$ 1,686,914.00	\$ 1,686,914.00	\$ 1,686,914.00	\$ 1,686,914.00	\$ -	100.00%	100.00%	
30	DIRECTA		REHABILITACION DE CANAL PARA CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-007-2022	JUAN CARRAJAL GONINEZ	85 HAB, 25 VIVIENDAS	\$ 639,892.32	\$ 639,892.32	\$ 639,892.32	\$ 639,892.32	\$ 639,892.32	\$ 639,892.32	\$ -	100.00%	100.00%	
31	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO 1RA ETAPA	AUXOTITLA	CONVENIO			109 HB, 25 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
32	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION DE LA CALLE AUXOTITLA 1RA ETAPA	AUXOTITLA	CONVENIO			52 HB, 12 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
33	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION 1RA ETAPA	APETLANCA	CONVENIO			102 HB, 30 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
34	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION DE LA CALLE PIAÑA	APETLANCA	CONVENIO			61 HB, 18 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
35	COMPLEMENTARIA		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	APETLANCA	CONVENIO			969 HB, 284 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
									Subtotal por rubro	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ -		
									Subtotal hoja	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ 3,076,806.32	\$ -		
									Total FISM-DF	\$ 27,470,694.00	\$ 27,470,694.00	\$ 27,470,694.00	\$ 27,470,694.00	\$ 27,470,694.00	\$ 27,470,694.00	\$ -		



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
 Presidente Municipal

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 C. Gabriel Najera Miranda
 Síndico Procurador

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Elaboró: Ruben Ocampo Damacio
 Director de Obras Publicas

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Elaboró: Lic. Gustavo Salgado Bahena
 Tesorero Municipal

CONTABILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Revisó: Lic. Manuel Vazquez Casimiro
 Titular del Organismo de Control Interno




Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022



Fondo o programa: Convenio de Coordinacion y Colaboracion 2022

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de L.Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Finan.
		APO: Agua Potable															
1	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TIANGUIZOLCO	CONVENIO		CAPASEG	387 HAB. 100 VIVIENDAS	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ -		
Subtotal hoja									\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ -		
Total									\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ 2,294,759.01	\$ -		



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
 Presidente Municipal
 2021 - 2024

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Lic. Gabriel Najera Miranda
 Síndico Procurador

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Elaboró:
 Lic. Rubén Ocampo Damacio
 Director de Obras Publicas

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Lic. Gustavo Salgado Bahéna
 Tesorero Municipal

CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Reviso:
 Lic. Manuel Vázquez Pasillo
 Titular del Órgano de Control Interno



Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022



Fondo o programa: Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro deL Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Finan.
26	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanizacion	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGUNITA- APETLANCA 2A ETAPA. EN EL TRAMO DEL KM 5+640 AL 6+140	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONVENIO			1235 HAB, 357 VIVIENDAS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -		
Subtotal hoja									\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -		
Total									\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -		

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO

Lic. Elizabeth Mendoza Damacio
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo.Bo.
SINDICATURA
Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO

Elaboró:
C. Ruben Ocampo Damacio
Director de Obras Publicas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Elaboró:
Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Revisó:
Lic. Manuel Vazquez Basilio
Titular del Organó de Control Interno
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022



Fondo o programa: Fondo de Aportacion Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de L. Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Finan.	
		URB: Urbanizacion																
37	DIRECTA		CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE APETLANCA, MPDO. DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.	APETLANCA	DIRECTA			70 HAB, 35 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
									Subtotal por rubro	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -		
									Subtotal hoja	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -		
									Total	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Autorizó: *[Firma]*
 H. Mendoza Damacio
 Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
[Firma]
 H. Miranda
 Síndico Procurador

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Elaboró: *[Firma]*
 R. Ocampo D.
 Director de Obras Publicas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 Elaboró: *[Firma]*
 G. Salgado Bahena
 Tesorero Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
[Firma]
 H. Bazquez Basilio
 Titular del Organismo de Control Interno



Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022



Fondo o programa: Fondo General de Participaciones

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de L. Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Finan.	
		URB: Urbanización																
36	DIRECTA		CONSTRUCCION DE AREA DE SEGURIDAD Y CONEXION A LA RED DE DRENAJE, APETLANCA	APETLANCA	DIRECTA			70 HAB, 35 VIVIENDAS	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ -	100.00%	100.00%	
									Subtotal por rubro	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ -		
									Subtotal hoja	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ -		
									Total	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ 90,286.00	\$ -		



Efraim Mendoza Damacio
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



Gabriel Najera Miranda
Síndico Procurador

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



Rubén Ocampo Damacio
Director de Obras Públicas

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



Lic. Gustavo Salgado Bahena
Tesorero Municipal

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024



Lic. María Guadalupe Rodríguez Basilio
Jefe del Comité de Control Interno

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024