

CUETZALA DEL PROGRESO GUERRERO

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2023

4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, **FORMATO OP-3.**

Municipio: Cuetzalza del Progreso, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuta	Pagada	Subejecido	Físico	Finan.
1	DIRECTA	APO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN)	TIERRAQUELO	CONVENIO		OPASIS	749 HAB	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ -	0.00%	100.00%
2	DIRECTA	APO: Agua Potable	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CUETZALZA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			2203 HAB	\$ 122,579.56	\$ 122,579.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
3	DIRECTA	APO: Agua Potable	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE (IGNADO SAMPOLACTAMBAÑO)	CUETZALZA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			2203 HAB	\$ 144,529.10	\$ 144,529.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
4	DIRECTA	APO: Agua Potable	REHABILITACIÓN (DESCARGA) DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (JALEPIA)	CHUACHOPIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-081-2023	ABAN GOONZ	1764 HAB	\$ 1,240,999.89	\$ 1,240,999.89	\$ 1,240,999.89	\$ 1,240,999.89	\$ 1,240,999.89	\$ 1,240,999.89	\$ -	100.00%	100.00%
			SUBTOTAL POR RUBRO						\$ 3,287,106.67	\$ 3,287,106.67	\$ 2,999,099.89	\$ 2,999,099.89	\$ 2,999,099.89	\$ -			
5	DIRECTA	ORE: Drenaje y Leñinas	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE (IGNADO MARQUEL ATANBAÑO)	CUETZALZA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			2203 HAB	\$ 390,449.32	\$ 390,449.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
6	DIRECTA	ORE: Drenaje y Leñinas	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CUETZALZA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			2203 HAB	\$ 340,318.67	\$ 340,318.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
7	DIRECTA	ORE: Drenaje y Leñinas	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE (IGNADO ZHUACODA)	CUETZALZA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			2203 HAB	\$ 439,311.97	\$ 439,311.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
			SUBTOTAL POR RUBRO						\$ 1,169,679.96	\$ 1,169,679.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8	DIRECTA	BE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE LA CERRADA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "TEJALIANO ZERZA"	TLACUAPALA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-085-2023	ABAN GOONZ	102 ALUMNOS	\$ 702,449.12	\$ 702,449.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
9	DIRECTA	BE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE LA CERRADA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBIO-ILUSTRADO Nº 292	MUJUNTILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-086-2023	ABAN GOONZ	99 ALUMNOS	\$ 796,409.64	\$ 796,409.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
10	DIRECTA	BE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE LA CERRADA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "LUJANO CARRANZA"	MUJUNTILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-087-2023	ABAN GOONZ	9 ALUMNOS	\$ 796,409.64	\$ 796,409.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
11	DIRECTA	BE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE LA CERRADA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELEBIO-ILUSTRADO Nº 292	MUJUNTILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-088-2023	ABAN GOONZ	430 ALUMNOS	\$ 796,409.64	\$ 796,409.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
12	DIRECTA	BE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DEL TEJADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBIO-ILUSTRADO Nº 292	MUJUNTILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-089-2023	ABAN GOONZ	88 ALUMNOS	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	48.00%	50.00%
13	DIRECTA	BE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DEL TEJADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "LUJANO CARRANZA"	MUJUNTILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-090-2023	ABAN GOONZ	99 ALUMNOS	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
			SUBTOTAL POR RUBRO						\$ 10,986,371.17	\$ 10,986,371.17	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35	\$ 1,749,995.35		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso
 Lic. Elizabeth Miranda Damascio
 Presidente Municipal
 C. Gabriel Natera Miranda
 Síndico Presidente Municipal
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso
 Lic. Elizabeth Miranda Damascio
 Presidente Municipal
 C. Gabriel Natera Miranda
 Síndico Presidente Municipal
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso
 Lic. Elizabeth Miranda Damascio
 Presidente Municipal
 C. Gabriel Natera Miranda
 Síndico Presidente Municipal
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso
 Lic. Elizabeth Miranda Damascio
 Presidente Municipal
 C. Gabriel Natera Miranda
 Síndico Presidente Municipal
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso
 Lic. Elizabeth Miranda Damascio
 Presidente Municipal
 C. Gabriel Natera Miranda
 Síndico Presidente Municipal
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Municipio: Cuetzalá del Progreso, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devergada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico	Finan.
14	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DEL TORNADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISCAL EN LA TELESCUENARIA	CUAUQUILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 1,740,986.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
15	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DEL TORNADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN FISCAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 023	CHUACUAPPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRD-005-AJAN-2023	ORIBALBA GONZALEZ	99 ALUMNOS	\$ 1,740,986.25	\$ 1,740,986.25	\$ 874,984.17	\$ 874,984.17	\$ 874,984.16	\$ -	\$ -	48.00%	50.00%
16	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DEL TORNADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA EN LA ESCUELA	MOCHILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 1,740,986.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
17	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE ACTOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 023	CHUACUAPPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRD-009-AJAN-2023	ORIBALBA GONZALEZ	99 ALUMNOS	\$ 678,655.55	\$ 678,655.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
18	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS DE ACTOS EN EL TELESCUENARIO	TUACUAPPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 678,655.55	\$ 678,655.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
19	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE ACTOS EN EL TELESCUENARIO	ARTIQUANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 678,655.55	\$ 678,655.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
20	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "30 DE NOVIEMBRE"	CUAUQUILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 277,655.39	\$ 277,655.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
21	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR "PROF. RAUL POUS ORTIZ"	TUACUAPPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRD-010-AJAN-2023	ORIBALBA GONZALEZ	41 ALUMNOS	\$ 277,655.39	\$ 277,655.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
22	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR "30 DE NOVIEMBRE"	QUITZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 277,655.39	\$ 277,655.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
23	DIRECTA	IEE: Infraestructura Básica del Sector educativo	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARTIQUANA	ARTIQUANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRD-011-AJAN-2023	ORIBALBA GONZALEZ	85 ALUMNOS	\$ 385,629.40	\$ 385,629.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
									Subtotal por rubro	\$ 8,502,564.33	\$ 8,502,564.33	\$ 874,984.17	\$ 874,984.17	\$ 874,984.16	\$ -	0.00%	0.00%
24	DIRECTA	MEV: Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE TORNADO FRAMES EN QUITZALA	QUITZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 480,000.31	\$ 480,000.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
									Subtotal por rubro	\$ 480,000.31	\$ 480,000.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
25	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REPARACIÓN CON CONCRETO HERRALLADO DE LA CALLE ALVARO AL TUACUAPPA	TUACUAPPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 901,733.82	\$ 851,733.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
26	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REPARACIÓN CON CONCRETO HERRALLADO DE LA CALLE PRIVADO MARQUEZ DE LUJAN ALUAMA ZAETAHA	TRINIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 528,951.87	\$ 528,951.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
27	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REPARACIÓN CON CONCRETO HERRALLADO DE LA CALLE ARTIQUANA	ARTIQUANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 377,822.76	\$ 377,822.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
									Subtotal por rubro	\$ 1,808,508.25	\$ 1,808,508.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
									Subtotal por rubro	\$ 10,931,082.88	\$ 10,931,082.88	\$ 874,984.17	\$ 874,984.17	\$ 874,984.16	\$ -	0.00%	0.00%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUETZALÁ DEL PROGRESO

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALÁ DEL PROGRESO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Vo.Bo:

PRACEDENCIA

Lic. Elizabeth Mendoza Damascio
Presidente Municipal

CUETZALÁ DEL PROGRESO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUETZALÁ DEL PROGRESO

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALÁ DEL PROGRESO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Municipio: Cuetzalza del Progreso, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizade	Inversión				% de Avance	
										Modificada	Comprometida	Devengada	Pagada	Físico	Financ.
28	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAGARTA ARTLANCA LA TABLA	SAN FRANCISCO LAGARTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
29	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE EJULIANO ZAPATA IXTLAPA	AHUAJOTITLA	CONVENIO				\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
30	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE HUANUCITLA	AHUAJOTITLA	CONVENIO				\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
31	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE FERNANDO MARTINEZ DE SOLÍS TAPATA	METLANCA	CONVENIO				\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
32	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE PRIVADA MORELOS IXTLAPA	ARTLANCA	CONVENIO				\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
33	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE "MFO RUBEN GABRIEL" IXTLAPA	OLINACACHAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 511,548.70	\$ 511,548.70	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
34	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE "INDEPENDENCIA"	QUETZANA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 837,507.14	\$ 837,507.14	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
35	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE "MIGUEL ALBUQUERQUE"	QUETZANA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 310,946.30	\$ 310,946.30	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
36	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE "ALBERCIBO"	QUETZANA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 1,100,409.80	\$ 1,100,409.80	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
37	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE "SOMADO ZANADON"	QUETZANA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 646,595.75	\$ 646,595.75	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
38	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO DE LA CALLE PRINCIPAL "MIGUEL GABRIEL" IXTLAPA	QUANUCITLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 1,063,891.25	\$ 1,063,891.25	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
39	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODAGAS DE CONCRETO HIDRALUCO	MUCHIPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 182,199.88	\$ 182,199.88	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
40	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODAGAS DE CONCRETO HIDRALUCO ORIENTE	MOLIMBA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 182,199.88	\$ 182,199.88	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
41	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODAGAS DE CONCRETO HIDRALUCO QUETZANA	TIABUTLALACAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 910,994.40	\$ 910,994.40	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
42	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODAGAS DE CONCRETO HIDRALUCO NUEVO AL PROGRESO	QUETZANA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
43	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODAGAS DE CONCRETO HIDRALUCO	SANLUS	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
44	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODAGAS DE CONCRETO HIDRALUCO	BOO DE AGUA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 182,197.90	\$ 182,197.90	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
45	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "QUETZANA" ZATAPA	QUETZANA DEL PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
46	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CANAL PARA CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	OLINACACHAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA				\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100.00%	100.00%

Subtotal por rubro	Subtotal físico	Subtotal financ.	Subtotal pagado
\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 300,000.00
\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 300,000.00
\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 300,000.00
\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 12,170,867.84	\$ 300,000.00

PRINCIPAL
Lic. Elizabeth Mendoza Damascio
Presidente Municipal
CUETZALZA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Vo.Bo.:
OPEDICATURA
C. Gabriel Najera Miranda
Sindico Municipal
CUETZALZA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso D.
CONSEJO CANTONAL DAMASCIO
CUETZALZA DEL PROGRESO
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA
Lic. Esteban Rodríguez Basilio
H. Ayuntamiento de Cuetzalza del Progreso
ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024

Municipio: Cuetzala del Progreso, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023.

Fondo o programa: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Final.
1		APPO Agua Potable	REACTIVAR DE LAS FUENTES HORRAYS	ALBUQUILA	ADSCRICION DIRECTA	MPF-OP-GR-18-3-2023	AJAYI CABRAL GOMEZ	278 HAB	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 324,800.00	\$ 324,800.00	\$ 324,800.00	\$ 22,000.00	90.00%	90.49%
								Subtotal por rubro	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 324,800.00	\$ 324,800.00	\$ 324,800.00	\$ 22,000.00		
2			BANCO CON ESPALTO DE HAYTARAO CARRETERA TLANQUELEO OXAJACOHAPA	TLANQUELEO	ADSCRICION DIRECTA	MPF-OP-GR-18-2-2023	AJAYI CABRAL GOMEZ	2533 HAB	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
3			APERTURA DE BREAVAL SACOSSEDIHAS	OXAJACOHAPA	ADSCRICION DIRECTA	MPF-OP-GR-18-1-2023	AJAYI CABRAL GOMEZ	1784 HAB	\$ 316,750.00	\$ 316,750.00	\$ 316,750.00	\$ 316,750.00	\$ 316,750.00	\$ -	100.00%	100.00%	
								Subtotal por rubro	\$ 468,750.00	\$ 468,750.00	\$ 468,750.00	\$ 468,750.00	\$ 468,750.00	\$ -			
Total FND									\$ 816,150.00	\$ 816,150.00	\$ 816,150.00	\$ 793,550.00	\$ 793,550.00	\$ 22,000.00			



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
GUERRERO
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
 2021 - 2024



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
GUERRERO
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
 2021 - 2024



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
GUERRERO
CUETZALA DEL PROGRESO
ADMINISTRACION
 2021 - 2024

Vo.Bo: 

C. Gabriel Nájera
 Sindico Municipal

Vo.Bo: 

C. Gabriel Nájera
 Sindico Municipal

Vo.Bo: 

C. Gabriel Nájera
 Sindico Municipal

Vo.Bo: 

C. Gabriel Nájera
 Sindico Municipal