



# CUENTA PUBLICA ANUAL

**4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES, DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**



# H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

### Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
		APO: Agua Potable																
1	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	HANQUIJOLCO	CONVENIO		CAPASEG	359 HAB. 191 VIVIENDAS	\$ 1,487,172.36	\$ 1,487,172.36	\$ 1,487,172.36	\$ 1,487,172.36	\$ 1,487,172.36	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
2	DIRECTA		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CUETZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2023	JOSE ANTONIO SOLÍS ESTRADA	109 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 122,579.58	\$ 122,579.58	\$ 122,579.58	\$ 122,579.58	\$ 122,579.58	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
3	DIRECTA		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CUETZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-002-2023	JOSE ANTONIO SOLÍS ESTRADA	135 HAB. 27 VIVIENDAS	\$ 144,529.10	\$ 144,529.10	\$ 144,529.10	\$ 144,529.10	\$ 144,529.10	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
4	DIRECTA		REHABILITACION (DESAGUAVE) DE OLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. TIA ETAPA	CHIJACACAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-001-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	178 HAB. 287 VIVIENDAS	\$ 1,249,999.89	\$ 1,249,999.89	\$ 1,249,999.89	\$ 1,249,999.89	\$ 1,249,999.89	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
								<b>Subtotal por rubro</b>	<b>\$ 2,984,280.03</b>	<b>\$ 2,984,280.03</b>	<b>\$ 2,984,280.03</b>	<b>\$ 2,984,280.03</b>	<b>\$ 2,984,280.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
		DRE: Drenaje y Linietas																
5	DIRECTA		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CUETZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-001-2023	JOSE ANTONIO SOLÍS ESTRADA	135 HAB. 27 VIVIENDAS	\$ 390,446.32	\$ 390,446.32	\$ 390,446.32	\$ 390,446.32	\$ 390,446.32	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
6	DIRECTA		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CUETZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-007-2023	JOSE ANTONIO SOLÍS ESTRADA	109 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 340,316.67	\$ 340,316.67	\$ 340,316.67	\$ 340,316.67	\$ 340,316.67	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
								<b>Subtotal por rubro</b>	<b>\$ 730,762.99</b>	<b>\$ 730,762.99</b>	<b>\$ 730,762.99</b>	<b>\$ 730,762.99</b>	<b>\$ 730,762.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
		IBE: Infraestructura Básica del Sector educativo																
7	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	TIAQUIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-005-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	102 ALUMNOS. 20 VIVIENDAS	\$ 702,449.12	\$ 702,449.12	\$ 702,449.12	\$ 702,449.12	\$ 702,449.12	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
8	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 292	ARJANOTITLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	68 ALUMNOS. 16 VIVIENDAS	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
9	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "JAZARO CÁRDENAS"	MDLONAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-008-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	9 ALUMNOS. 02 VIVIENDAS	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
10	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESCONDOMINIO BENVITO JUÁREZ	CUAJUOTLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	58 ALUMNOS. 13 VIVIENDAS	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ 786,400.64	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
11	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DEL TEGUADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 292	ARJANOTITLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-004-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	68 ALUMNOS. 16 VIVIENDAS	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
12	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DEL TEGUADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "JAZARO CÁRDENAS"	MDLONAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-007-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	9 ALUMNOS. 02 VIVIENDAS	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ 1,749,968.35	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	
								<b>Subtotal por rubro</b>	<b>\$ 6,561,587.74</b>	<b>\$ 6,561,587.74</b>	<b>\$ 6,561,587.74</b>	<b>\$ 6,561,587.74</b>	<b>\$ 6,561,587.74</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
								<b>Subtotal hoja</b>	<b>\$ 10,276,631.66</b>	<b>\$ 10,276,631.66</b>	<b>\$ 10,276,631.66</b>	<b>\$ 10,276,631.66</b>	<b>\$ 10,276,631.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
LIC. ELIZABETH GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
C. GARCÍA HERRERA  
SINDICO MUNICIPAL

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
LIC. JUAN SALGADO SAHENA  
TESORERO MUNICIPAL

**ADMINISTRACION**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
LIC. JUAN SALGADO SAHENA  
TESORERO MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
LIC. JUAN SALGADO SAHENA  
TESORERO MUNICIPAL

**REMO**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
LIC. JUAN SALGADO SAHENA  
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024

# H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

### Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance						
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero			
13	DIRECTA	IBE: Infraestructura básica del sector educativo	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ	CUAMILIOTA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-027-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	59 ALUMNOS, 13 VIVIENDAS	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	-	100.00%	100.00%			
14	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 023	CHIACACAPAPA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-003-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	59 ALUMNOS, 17 VIVIENDAS	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	1,749,968.35	-	100.00%	100.00%			
15	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 023	CHIACACAPAPA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-009-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	59 ALUMNOS, 17 VIVIENDAS	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	-	100.00%	100.00%			
16	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 173	TLACADUIPA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-016-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	59 ALUMNOS, 11 VIVIENDAS	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	-	100.00%	100.00%			
17	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 052	APETLANCA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-017-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	55 ALUMNOS, 17 VIVIENDAS	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	678,655.55	-	100.00%	100.00%			
18	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE	CUAMILIOTA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-023-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	39 ALUMNOS, 6 VIVIENDAS	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	-	100.00%	100.00%			
19	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR "PROF. RAÚL POLOS ORTIZ"	TLACADUIPA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-010-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	41 ALUMNOS, 8 VIVIENDAS	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	-	100.00%	100.00%			
20	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR 30 DE ABRIL	CUETZALA DEL PROGRESO	DIRECTA	MCP-OP-GRO-003-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	47 ALUMNOS, 12 VIVIENDAS	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	277,665.39	-	100.00%	100.00%			
21	DIRECTA	MEV: Mejoramiento de Vivienda	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NÚM. 052	APETLANCA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-011-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	83 ALUMNOS, 24 VIVIENDAS	383,626.46	383,626.46	383,626.46	383,626.46	383,626.46	383,626.46	-	100.00%	100.00%			
22	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN COCINAS	CUETZALA DEL PROGRESO	DIRECTA	MCP-OP-GRO-008-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	90 HAB, 20 VIVIENDAS	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	-	100.00%	100.00%			
23	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO ETAPAPA	TLACADUIPA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-009-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	132 HAB, 25 VIVIENDAS	931,733.62	931,733.62	931,733.62	931,733.62	931,733.62	931,733.62	-	100.00%	100.00%			
24	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA AJAN ALDAMA Y LA ETAPA	TIANQUIZALCO	DIRECTA	MCP-OP-GRO-011-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	88 HAB, 27 VIVIENDAS	528,951.87	528,951.87	528,951.87	528,951.87	528,951.87	528,951.87	-	100.00%	100.00%			
25	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONSTRUCCIÓN ZONA ETAPA	APETLANCA	DIRECTA	MCP-OP-GRO-016-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	259 HAB, 75 VIVIENDAS	377,822.76	377,822.76	377,822.76	377,822.76	377,822.76	377,822.76	-	100.00%	100.00%			
26	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO LAJUNTA, APETLANCA SA, ETAPA	SAN FRANCISCO LAJUNTA	INVITACIÓN A TRES	MCP-OP-GRO-000-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	1255 HAB, 357 VIVIENDAS	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%	100.00%			
Subtotal por rubro									6,752,585.98	6,752,585.98	6,752,585.98	6,752,585.98	6,752,585.98	6,752,585.98	-					
Subtotal por rubro									490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	-			
Subtotal por rubro									490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	490,000.31	-		
Subtotal por rubro									5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	5,338,588.25	-		
Subtotal por rubro									12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	12,581,084.54	-		



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA**  
 EL AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024


**SINDICATURA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 AYUNTAMIENTO DE CUETZALA DEL PROGRESO  
 C. GABRIEL HERRERA GARCÍA  
 SINDICATO DE OBRAS PÚBLICAS  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

# H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero


## Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

### Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)


No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto URB: Urbanización	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devoluida	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
27	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA	AMAMOTITLA	CONVENIO		JUAN CARBAJAL GODINEZ	107 HAB. 16 VIVIENDAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
28	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANIAMOTITLA 2DA ETAPA	AMAMOTITLA	CONVENIO		JUAN CARBAJAL GODINEZ	117 HAB. 19 VIVIENDAS	\$ 182,630.00	\$ 182,630.00	\$ 182,630.00	\$ 182,630.00	\$ 182,630.00	\$ 182,630.00	\$ -	100.00%	100.00%
28	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 2DA ETAPA	APETLANCA	CONVENIO		JUAN CARBAJAL GODINEZ	135 HAB. 23 VIVIENDAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
30	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA APELANCA	APETLANCA	CONVENIO		JUAN CARBAJAL GODINEZ	165 HAB. 27 VIVIENDAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
31	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO ZONA ETAPA	CHICACAMPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-015-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	39 HAB. 11 VIVIENDAS	\$ 511,548.70	\$ 511,548.70	\$ 511,548.70	\$ 511,548.70	\$ 511,548.70	\$ 511,548.70	\$ -	100.00%	100.00%
32	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-042-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	105 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 837,507.14	\$ 837,507.14	\$ 837,507.14	\$ 837,507.14	\$ 837,507.14	\$ 837,507.14	\$ -	100.00%	100.00%
33	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-033-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	51 HAB. 11 VIVIENDAS	\$ 318,946.36	\$ 318,946.36	\$ 318,946.36	\$ 318,946.36	\$ 318,946.36	\$ 318,946.36	\$ -	100.00%	100.00%
34	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-034-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	139 HAB. 27 VIVIENDAS	\$ 1,100,408.80	\$ 1,100,408.80	\$ 1,100,408.80	\$ 1,100,408.80	\$ 1,100,408.80	\$ 1,100,408.80	\$ -	100.00%	100.00%
35	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-043-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	62 HAB. 12 VIVIENDAS	\$ 648,595.75	\$ 648,595.75	\$ 648,595.75	\$ 648,595.75	\$ 648,595.75	\$ 648,595.75	\$ -	100.00%	100.00%
36	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA	CUAMOTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-044-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	205 HAB. 92 VIVIENDAS	\$ 1,983,891.25	\$ 1,983,891.25	\$ 1,983,891.25	\$ 1,983,891.25	\$ 1,983,891.25	\$ 1,983,891.25	\$ -	100.00%	100.00%
37	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	SAN FRANCISCO JUQUINTA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-040-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	16 HAB. 06 VIVIENDAS	\$ 629,704.61	\$ 629,704.61	\$ 629,704.61	\$ 629,704.61	\$ 629,704.61	\$ 629,704.61	\$ -	100.00%	100.00%
38	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	TUADOUPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-008-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	18 HAB. 08 VIVIENDAS	\$ 246,389.06	\$ 246,389.06	\$ 246,389.06	\$ 246,389.06	\$ 246,389.06	\$ 246,389.06	\$ -	100.00%	100.00%
39	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA MISIONAL A RIONIVAL TUACABOIPA	RIONIVAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-031-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	192 HAB. 31 VIVIENDAS	\$ 182,198.88	\$ 182,198.88	\$ 182,198.88	\$ 182,198.88	\$ 182,198.88	\$ 182,198.88	\$ -	100.00%	100.00%
40	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CUETZALA-TAMITLANJUAN 2DA ETAPA	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-032-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	237 HAB. 04 VIVIENDAS	\$ 910,994.40	\$ 910,994.40	\$ 910,994.40	\$ 910,994.40	\$ 910,994.40	\$ 910,994.40	\$ -	100.00%	100.00%
41	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL BASURENO	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-024-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	158 HAB. 36 VIVIENDAS	\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ 91,099.44	\$ -	100.00%	100.00%
42	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CUETZALA 2DA ETAPA	CUETZALA PROGRESO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-005-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	325 HAB. 47 VIVIENDAS	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
43	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	TAMONDILCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCP-DOP-GRO-008-2023	JUAN CARBAJAL GODINEZ	118 HAB. 31 VIVIENDAS	\$ 192,657.04	\$ 192,657.04	\$ 192,657.04	\$ 192,657.04	\$ 192,657.04	\$ 192,657.04	\$ -	100.00%	100.00%
<b>Subtotal por rubro</b>									<b>\$ 8,916,572.03</b>	<b>\$ 8,916,572.03</b>	<b>\$ 8,916,572.03</b>	<b>\$ 8,916,572.03</b>	<b>\$ 8,916,572.03</b>	<b>\$ 8,916,572.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>




**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS




**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
GUERRERO




**DIRECCION DE  
SINDICATURA OBRAS PÚBLICAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
CUETZALA DEL PROGRESO  
GUERRERO



**CONTRALORIA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



**ADMINISTRACIÓN**  
2021 - 2024



**ADMINISTRACIÓN**  
2021 - 2024

## H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico
44	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-025-2023	JUAN CARBAHAL GODINEZ	430 HAB. 125 VIVIENDAS	\$ 175,855.42	\$ 175,855.42	\$ 175,855.42	\$ 175,855.42	\$ 175,855.42	\$ 175,855.42	100.00%	100.00%
45	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE TECHADO EN UN AREA DE UN BIEN PUBLICO	TIANQUIJOCO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-015-2023	JUAN CARBAHAL GODINEZ	749 HAB. 203 VIVIENDAS	\$ 1,749,969.35	\$ 1,749,969.35	\$ 1,749,969.35	\$ 1,749,969.35	\$ 1,749,969.35	\$ 1,749,969.35	100.00%	100.00%
46	COMPLEMENTARIA		REHABILITACION DE CAVAL PARA CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA (2DA ETAPA)	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-002-2023	JUAN CARBAHAL GODINEZ	794 HAB. 126 VIVIENDAS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77		
Subtotal hoja									\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77	\$ 2,225,823.77		
Total FISIM-DF									\$ 34,000,122.00	\$ 34,000,122.00	\$ 34,000,122.00	\$ 34,000,122.00	\$ 34,000,122.00	\$ 34,000,122.00		

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACION  
 2021 - 2024

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACION  
 2021 - 2024

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACION  
 2021 - 2024

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACION  
 2021 - 2024

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACION  
 2021 - 2024

# H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

### Fondo o programa: Convenio de Coordinación y Colaboración 2023

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devolvida	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Finan.
1	DIRECTA	AFPO: Agua Potable	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	TIANGUIZULCO	CONVENIO		CAPISEG	359 HAB. 181 VIVIENDAS	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ -			
Subtotal hoja									\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ -			
Total									\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ 2,575,758.53	\$ -			



**PRESIDENCIA**  
H. GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CUETZALA DEL PROGRESO  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



**SINDICATURA**  
C. GALBARRERA  
SINDICATO DE TRABAJADORES  
CUETZALA DEL PROGRESO  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



**DIRECCION DE OBRAS**  
C. RUBEN BENAVIDES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
CUETZALA DEL PROGRESO  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



**TESORERIA**  
LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA  
CONSEJERO MUNICIPAL  
CUETZALA DEL PROGRESO  
ADMINISTRACION  
2021 - 2024



**ELABORÓ:**



**REVISÓ:**

# H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

## Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

### Fondo o programa: Fondo General de Participaciones

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Finan.
		URB: Urbanización															
1	DIRECTA		BACHO CON ASFALTO 3.5 KM TRAMO CARRETERA TIANGUIZOLCO - CHIACACHAPA, MPID DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.	CHIACACHAPA	DIRECTA			1754 HAB. 297 VIVIENDAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		DESARROLLO DE LAGUNA LOS HORNOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRD.	SAN FRANCISCO LAGUNITA	DIRECTA			1325 HAB. 357 VIVIENDAS	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ 347,400.00	\$ -	\$ 347,400.00	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		APERTURA DE BRECHA SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHIACACHAPA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.	CHIACACHAPA	DIRECTA			1754 HAB. 297 VIVIENDAS	\$ 318,750.00	\$ 318,750.00	\$ 318,750.00	\$ 318,750.00	\$ 318,750.00	\$ -	\$ 318,750.00	100.00%	100.00%
4	DIRECTA		REMODELACION DE DOS CANCHAS DE BASKETEBOL Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRD.	CUETZALA DEL PROGRESO	DIRECTA			166 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 285,000.00	100.00%	100.00%
5	DIRECTA		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIACACHAPA DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO	CHIACACHAPA	DIRECTA			1784 HAB. 297 VIVIENDAS	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ -	\$ 205,669.36	100.00%	100.00%
6	DIRECTA		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIANGUIZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO	TIANGUIZOLCO	DIRECTA			749 HAB. 203 VIVIENDAS	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ -	\$ 205,669.36	100.00%	100.00%
7	DIRECTA		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIANGUIZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO	TIANGUIZOLCO	DIRECTA			58 HAB. 16 VIVIENDAS	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ 205,669.36	\$ -	\$ 205,669.36	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ -	\$ 1,718,158.08		
Subtotal hoja									\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ -	\$ 1,718,158.08		
Total									\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ 1,718,158.08	\$ -	\$ 1,718,158.08		



**PRESIDENCIA**  
 LIC. ANTONIO VILLANUEVA DAMACIO  
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024



**SINDICATURA**  
 C. GABRIEL NAJERA MIRANDA  
 SINDICO PROCURADOR  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
 C. BUENOS AIRES DAMACIO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024



**TESORERIA**  
 LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024



**REVISOR**  
 LIC. GUSTAVO SALGADO BAHENA  
 COMISARIO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

# H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

## Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023

### Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Finan.
		URB: Urbanización															
1	DIRECTA		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (AUMENTO DE RED DE BAJA TENSION) EN LA LOCALIDAD DE ANHUJOTITLA, DEL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO.	ANHUJOTITLA	DIRECTA			117 HAB. 19 VIVIENDAS	\$ 198,653.72	\$ 198,653.72	\$ 198,653.72	\$ 198,653.72	\$ 198,653.72	\$ 198,653.72	\$ -	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA (TELEMACHILLERATO), MPIO. DE CUETZALA DEL PROGRESO.	CHILACACHAPA	DIRECTA			58 HAB. 16 VIVIENDAS	\$ 29,676.31	\$ 29,676.31	\$ 29,676.31	\$ 29,676.31	\$ 29,676.31	\$ 29,676.31	\$ -	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ANHUJOTITLA (TELEMACHILLERATO), MPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.	ANHUJOTITLA	DIRECTA			117 HAB. 19 VIVIENDAS	\$ 187,846.00	\$ 187,846.00	\$ 187,846.00	\$ 187,846.00	\$ 187,846.00	\$ 187,846.00	\$ -	100.00%	100.00%
4	DIRECTA		RASTRO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MOLONAL - CUARLOTIA EN EL MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO.	CUARLOTIA	DIRECTA			330 HAB 52 VIVIENDAS	\$ 315,520.00	\$ 315,520.00	\$ 315,520.00	\$ 315,520.00	\$ 315,520.00	\$ 315,520.00	\$ -	100.00%	100.00%
<b>Subtotal por rubro</b>									\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ -		
<b>Subtotal hoja</b>									\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ -		
<b>Total</b>									\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ 731,696.03	\$ -		



**PRESIDENCIA**  
 LIC. ELIZABETH GONZALEZ DAMACIO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

**SINDICATURA**  
 C. GABRIEL MAJERA MORA  
 SINDICADO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
 RAFAEL GARCÍA B.  
 COMISARIO CAMPO DAMACIO  
 TERCER DE OBRAS PÚBLICAS  
 CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO  
 GUSTAVO SALGADO BAHENA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024

**CONTABILIDAD**  
 REVISÓ:  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO  
 CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO  
 ADMINISTRACIÓN  
 2021 - 2024